



Gőzerővel haladnak Szentkirályon

Szentkirály Község Önkormányzata
2009. november 2.

Jól haladnak a szeptember 4-én elkezdett csatornázási munkálatok Szentkirályon. Október 26-ig a teljes gerinchálózat több mint egyharmada került lefektetésre és a szennyvíztelep betonozása is megkezdődött már.

A nyár során lefolytatott közbeszerzési eljárás végén a kivitelezés tekintetében a kecskeméti Simplex Kft. került ki győztesen, de alvállalkozóként helyi cégek is részt vesznek a munkálatokban. A munkát, több brigádra osztva, átlagosan 50 fő végzi. Október 26-ig 2775 m gerinchálózat került lefektetésre, de ezek esetében is várhatóak még kiegészítő és terephelyreállítási munkálatok. A Sallai utcában nemrég fejeződött be a csőfektetés, jelenleg pedig a Szent István téren, az Ady Endre, a Dózsa György, a Rákóczi és az Alkotmány utcákban dolgoznak – ez nagyjából az összes munka harmadát jelenti. A szennyvízhálózattal párhuzamosan zajlik a szennyvíztelep építése is, ahol jelenleg vasbeton-szerelés és betonozás zajlik.

A munkálatok kezdete óta igen kedvező időjárás segítette a kivitelezőket, eső miatt összesen két napot kellett állni. A műanyag csövek fektetését, a törés veszélye miatt csak -5°C felett lehet végezni, de úgy néz ki, sikerül teljesen kihasználni a megfelelő hőmérsékletű időszakot.

A szennyvízberuházás témájával kapcsolatosan további információ kérhető Kutasi Ferenc településfejlesztőtől a 70/382-9190-es telefonszámon.